



Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A

Av. Arminda de Lima, 788 - VI. Progresso - 07095-010 - Guarulhos - SP - 6475-9000 - E-mail: sam@proguaru.com.br



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2020110006938

São Paulo, 21/09/2011

Roberto Vianna Reis
Engenheiro
UGI Capital - CREA Reg. 2162

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSITEC Construções e Telecomunicações Ltda.**, com sede à Rua Arthur Friedenreich,, 43, Vila Rio Branco, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº.02243019/0001-94, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Fábio Gomes Duque, CREA nº.5061837426, as obras serviços abaixo discriminados, dentro dos prazos e especificações técnicas exigidas.

- OBJETO: Construção de Creche Vila Alzira, sito a Estrada Pimentas São Miguel, Jardim Bela Vista, neste Município.

- CONTRATO nº.098/2009-Proguaru

- PROCESSO nº.133/2009-Proguaru

- VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$.2.333.597,67 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

- ADITAMENTO: Termo de Aditamento e Reajuste, no valor total de R\$.199.983,43 (cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos).

- VALOR FINAL RECEBIDO: R\$.2.216.020,62 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, vinte reais e sessenta e dois centavos).

- PRAZO DE EXECUÇÃO: INICIO: 24/08/2009 TÉRMINO: 24/10/2010

- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	SERVIÇOS	UNID	MEDIDO
01.00.00	SERVICOS PRELIMINARES		
01.01.00	LIMPEZA DO TERRENO		
01.01.06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	21,20
01.01.10	TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	770,24
01.02.00	MOVIMENTO DE TERRA MANUAL		
01.02.11	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	264,49
01.03.00	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO		
01.03.10	TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	27.539,21
01.06.00	DIVERSOS		
Pro 01.06.01	GABARITO PARA LOCAÇÃO DA OBRA	M	261,00
02.00.00	FUNDAÇOES		
02.01.00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02.01.05	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T	M	20,00
02.01.06	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T	M	951,20
Pro 02.01.14	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA TIPO "STRAUSS"	M	2,00
02.01.48	CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	UN	95,00
02.02.00	VALAS		
02.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	483,92
02.02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	78,43
02.02.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	1.332,35
02.02.15	LASTRO DE BRITA	M3	51,84
02.03.00	FUNDAÇÃO - FORMA		
02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	857,87
02.04.00	FUNDAÇÃO - ARMADURA		
02.04.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	857,87

