

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2003
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	9,0000
Total do Serviço : AP10100053A	45,0000

AP10150100/ Chuveiro elétrico, automatico, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressao de 3/4". Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	17,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	17,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	17,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	17,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	17,0000

Total do Serviço : AP10150100/

85,0000

AP10200100/ Condicionador de ar, tipo Split convencional, 9.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000

Total do Serviço : AP10200100/

5,0000

AP10200103/ Condicionador de ar, tipo Split convencional, 12.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000

Total do Serviço : AP10200103/

5,0000

AP10200106/ Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
N° Processo.....: 07/003.859/10
N° Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

Total do Serviço : AP10200106/ 5,0000

AP10200109/ Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	18,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	18,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	18,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	18,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	18,0000

Total do Serviço : AP10200109/ 90,0000

AP10350150/ Ventilador de parede, tipo comercial, oscilante, VP20, diâmetro de 20", motor de 270W, rotação de 1500RPM, vazão de 280m³/min., monofásico de 110/220V, da Viva Vento ou similar. Fornecedor.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	22,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	23,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	22,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	22,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	22,0000

Total do Serviço : AP10350150/ 111,0000

AP20050140/ Elevador sem casa de máquinas, com 3 paradas, capacidade 8 pessoas ou 600Kg, modelo Smart MRL8-DF da Atlas Schindler ou similar. Fornecimento, montagem e instalação.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000

Total do Serviço : AP20050140/ 5,0000

AP35050103/ Caixa d'água em polietileno, capacidade para 1000l, com alças de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio de travas, diâmetro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aqualev ou similar. Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	18,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	18,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	16,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	16,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	16,0000

Total do Serviço : AP35050103/ 84,0000

AP35100050/ Reservatório em fibra de vidro, com capacidade de 10.000L, d

Alis Galo Mendes
Matr.: 11/241.308-6

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI`S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/008.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

AP35100050/ imensoes (diâmetro: 2,60 x altura: 2,00m), para agua nao potavel ou para aproveitamento de agua de chuva (AAC), fabricados para operarem sob regime de carga oscilante ciclica, tratamento especial com absorvedores de radiações UVA e UVB solares extra-reforçados, suportam carga de compressão diretamente no costado sem necessidade de contenção quando soterrados. Tratamento interno com resinas adequadas e especiais (conforme aprovação do Ministerio da Saude e o Instituto Adolpho Lutz). Reservatórios testados em resistência máxima a tração, flexão, dureza Barcol, métodos / Normas utilizadas: ASTM D-638/77 - ASTM D-790/71 - ASTM D-2583. Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	5,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	5,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	5,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	5,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	5,0000

Total do Serviço : AP35100050/

25,0000

AP45050050/ Extintor de incendio, tipo agua sob pressão, de 10l, completo o. Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	4,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	4,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	4,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	4,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	4,0000

Total do Serviço : AP45050050/

20,0000

AP45050103/ Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocação.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	10,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	10,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	3,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	3,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	3,0000

Total do Serviço : AP45050103/

29,0000

AP50050071/ Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	40,9300
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	40,9300
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	40,9300
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	40,9300
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	40,9300

Total do Serviço : AP50050071/

204,6500

AP55050050A Filtro industrial, com vazão de 1000l/h, Lider ou similar.

Alis Galo Mendes
Matr.: 11/241.308-6

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

AP55050050A Fornecimento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	8,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	8,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	8,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	8,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	8,0000

Total do Serviço : AP55050050A

40,0000

BP05050350/ Execução de pavimentação de saibro arenoso, em camadas de 10 cm, medida após a compactação, inclusive fornecimento do material, espalhamento, rega e compactação.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068	- ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA	108,0000
DIVS0071	- ENTORNO DA E.D.I. SENADOR CAMARA	145,6800
DIVS0074	- ENTORNO DA E.D.I. BARROS FILHO	81,7600
DIVS0077	- ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603	98,0000
DIVS0083	- ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N	106,0200

Total do Serviço : BP05050350/

539,4600

BP10200356/ Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068	- ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA	460,0000
DIVS0071	- ENTORNO DA E.D.I. SENADOR CAMARA	272,5100
DIVS0074	- ENTORNO DA E.D.I. BARROS FILHO	283,0900
DIVS0077	- ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603	275,0000
DIVS0083	- ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N	638,6700

Total do Serviço : BP10200356/

1.929,2700

BP10200368/ Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variação, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068	- ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA	40,0000
DIVS0077	- ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603	85,5000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDIÇÕES (REVISÃO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003 859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

Total do Serviço : BP10200368/

125,5000

BP20100053B Cordão de concreto simples, com seção de (10x25)cm, moldado
s no local, inclusive escavação e reaterro.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068	- ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA	325,9700
DIVS0071	- ENTORNO DA E.D.I SENADOR CAMARA	264,1460
DIVS0074	- ENTORNO DA E.D.I BARROS FILHO	218,3700
DIVS0077	- ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603	352,3900
DIVS0083	- ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N	432,6400

Total do Serviço : BP20100053B

1.593,5160

CE05100122/ Desenhista cadista senior de serviços técnicos especializados
s de consultoria de engenharia e arquitetura.

h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0089	- ADEQUACAO DE PROJETOS - PACIENCIA	1.480,0000
DIVS0093	- ADEQUACAO DE PROJETOS - SENADOR CAMARA	1.480,0000
DIVS0096	- ADEQUACAO DE PROJETOS - BARROS FILHO	1.480,0000
DIVS0101	- ADEQUACAO DE PROJETOS - PALMARES 4603	1.480,0000
DIVS0106	- ADEQUACAO DE PROJETOS - PALMARES S/N	1.480,0000

Total do Serviço : CE05100122/

7.400,0000

CE05100200/ Projetista junior de serviços técnicos especializados de con
sultoria de engenharia e arquitetura.

h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0089	- ADEQUACAO DE PROJETOS - PACIENCIA	1.480,0000
DIVS0093	- ADEQUACAO DE PROJETOS - SENADOR CAMARA	1.480,0000
DIVS0096	- ADEQUACAO DE PROJETOS - BARROS FILHO	1.480,0000
DIVS0101	- ADEQUACAO DE PROJETOS - PALMARES 4603	1.480,0000
DIVS0106	- ADEQUACAO DE PROJETOS - PALMARES S/N	1.480,0000

Total do Serviço : CE05100200/

7.400,0000

CI05050100/ Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento a
mianto ou Fiber-Glass ou similar, pregadas sem tesouras ou p
ontaletes, medido pela projeção.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	320,1500
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	320,1500
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	320,1500
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	320,1500
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	320,1500

Total do Serviço : CI05050100/

1.600,7500

CI05430050/ Cobertura dupla de 30mm, com telha termica, trapezoidal em a
luminio, inclusive todos os acessorios necessarios a sua exe
cucao, Bernini ou similar. Fornecimento e colocacao, exclus

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...:
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

CI05430050/ ive transporte.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	320,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	320,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	320,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	320,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	320,0000

Total do Serviço : CI05430050/

1.600,0000

CI05700100/ Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de des
envolvimento. Fornecimento e colocacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	24,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	24,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	24,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	24,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	24,0000

Total do Serviço : CI05700100/

120,0000

CI15050100/ Argamassa de protecao mecanica com espessura de 2cm, no trac
o 1:3, com colocacao de tela.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	580,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	580,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	580,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	580,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	580,0000

Total do Serviço : CI15050100/

2.900,0000

CI15050125/ Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, p
iscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana fle
xivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro
demaos cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, ti
po TECRYL-D3 ou similar.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	245,5000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	245,5000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	245,5000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	245,5000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	245,5000

Total do Serviço : CI15050125/


1.227,5000

CI15050200B Impermeabilizacao de terraco a base de membrana de polietile
no, de 3mm de espessura, revestimento catalitico do tipo Mor
ter-Plas ou similar, com protecao mecanica em argamassa de
cimento e areia no traco 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclu
sive nivelamento de laje com argamassa de cimento e areia no
traco 1:5, com espessura media de 2,5cm.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição

Unidade

CI15050200B traco 1:5, com espessura media de 2,5cm.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	340,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	340,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	340,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	340,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	340,0000

Total do Serviço : CI15050200B

1.700,0000

CO05050150A Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direit
o ate 4m, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da mad
eira. Inclusive movimentacao.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068	- ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA	366,1700
DIVS0071	- ENTORNO DA E.D.I SENADOR CAMARA	305,7600
DIVS0074	- ENTORNO DA E.D.I BARROS FILHO	312,6600
DIVS0077	- ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603	278,4600
DIVS0083	- ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N	264,7900

Total do Serviço : CO05050150A

1.527,8400

CO05050200A Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive este
s), com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movime
ntacao para pe direito de 4m.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	586,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	586,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	586,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	586,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	586,0000

Total do Serviço : CO05050200A

2.930,0000

CO05050500A Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, consideran
do-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaim
e ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	86,4000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	86,4000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	86,4000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	86,4000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	86,4000

Total do Serviço : CO05050500A

432,0000

CO05050650A Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3
x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% poliprop
ileno. Fornecimento e assentamento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	864,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	864,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	864,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	864,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	864,0000

Total do Serviço : CO05050650A

4.320,0000

CO05100100A Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).

m2.mes

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		2.160,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		2.160,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		2.160,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		2.160,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		2.160,0000

Total do Serviço : CO05100100A

10.800,0000

CO05150100/ Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		720,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		720,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		720,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		720,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		720,0000

Total do Serviço : CO05150100/

3.600,0000

CO05150300/ Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		432,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		432,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		432,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		432,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		432,0000

Total do Serviço : CO05150300/

2.160,0000

DR30150100A Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatórias (180Kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavação e reaterro.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068 - ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA		10,0000

013
859/10

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI`S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa...: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

DR35100100/ Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao.

DR35100300/ Grelha articulada de (30x30x1,5)cm, pesando 13Kg em ferro fundido, inclusive caixilho de (34x34x3,5)cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento.

Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 1CV, succao de 1", elevacao de 1", vazao de 5m3/h, altura manometrica maxima de 35MCA, trifasica, modelo 250RS da Danco ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.

EQ35150350A	Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 2CV; exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.	un
-------------	---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000

Alis Galo Mendes
Matr.: 11/241.308-6

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDIÇÕES (REVISÃO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...:
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000
Total do Serviço : EQ35150350A	5,0000

ES05150100B Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.º 12, malha losango de 5cm, fixada em tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de (1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de acabamento. Forne cimento e instalacao.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		14,0400
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		14,0400
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		14,0400
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		14,0400
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		14,0400

Total do Serviço : ES05150100B 70,2000

ES05150200/ Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalacao.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0071 - ENTORNO DA E.D.I SENADOR CAMARA		0,0000
DIVS0077 - ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603		8,6800
DIVS0083 - ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N		0,0000

Total do Serviço : ES05150200/ 8,6800

ES05250400/ Gradil de ferro em ferro confeccionado em barra redonda de 5/8", pintada com 1 demao de zarcao verde. Fornecimento e instalacao.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068 - ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA		13,5000

Total do Serviço : ES05250400/ 13,5000

ES05250550/ Gradil tubular (3,35x2,00)m em tela em chapa de metal expandido, malha losangular de (150x56)mm, chapa de ferro galvanizada a fogo de 1/8", emoldurada por tubos de aco galvanizados de 1 1/2", fixado em estruturas de concreto atraves de 16 parafusos galvanizados. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		78,7000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		78,7000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		78,7000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		78,7000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		78,7000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDIÇÕES (REVISÃO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...:
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

Total do Serviço : ES05250550/

393,5000

ES05250650C Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima 40g/m²), malha retangular de (200x50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aço inox M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de (60x40)mm (gramatura mínima de 275g/m²), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliéster por processo de pintura eletroestática, espessura mínima de 100 microns (grau dil e poste), nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação.

m²

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068	- ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA	133,2200
DIVS0071	- ENTORNO DA E.D.I. SENADOR CAMARA	147,0500
DIVS0074	- ENTORNO DA E.D.I. BARROS FILHO	140,5300
DIVS0077	- ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603	112,8400
DIVS0083	- ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N	329,5500

Total do Serviço : ES05250650C

863,1900

ES05300300A Guarda-corpo de tubos de aço galvanizado soldados, formando módulos de 2,20m de comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de diametro chumbados no concreto, travessa superior de 2" e travessa inferior e intermediaria de 1". Fornecimento e instalação.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	27,4000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	27,4000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	27,4000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	27,4000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	27,4000

Total do Serviço : ES05300300A

137,0000

ES10100050A Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.

m²

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	11,4900
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	11,4900
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	11,4900
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	11,4900
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	11,4900

Total do Serviço : ES10100050A

57,4500

ES10100100/ Porta compensada, de (60 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento das ferragens.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000
Total do Serviço : ES10100100/	5,0000

ES10100106/ Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		29,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		29,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		29,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		29,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		29,0000

Total do Serviço : ES10100106/ 145,0000

ES10100315/ Porta compensada, de (140 x 210 x 3)cm, em 2 folhas, inclusive guarnicao, sendo a aduela (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		1,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		1,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		1,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		1,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		1,0000

Total do Serviço : ES10100315/ 5,0000

ES10100403/ Porta de servico, de (70x210)cm, com almofada na parte inferior e acima, veneziana e caixilho para vidro com postigo. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, marcos e alizares.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		9,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		9,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		9,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		9,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		9,0000

Total do Serviço : ES10100403/ 45,0000

ES10200250/ Janela guilhotina em madeira, medindo: (150 x 150 x 3)cm, com 2 folhas, inclusive guarnicao com marco duplo, em caixilho para vidro, presos em borboletas. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragem.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		1,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDIÇÕES (REVISÃO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...:
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000
Total do Serviço : ES10200250/	5,0000

ES10350100A Quadro mural em compensado, de 10mm, inclusive moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalação. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		26,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		26,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		26,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		26,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		26,0000

Total do Serviço : ES10350100A 130,0000

ES10990100/ Barra em madeira macica, de (20 x 2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para proteção de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalação. m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		522,7500
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		522,7500
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		522,7500
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		522,7500
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		522,7500

Total do Serviço : ES10990100/ 2.613,7500

ES20100062/ Janela basculante de aço laminado a frio com adição de cobre, de 1 seção com 2 basculas, medindo: (0,60x1,20)m, pre-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais fixas sem divisões, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixação de vidros, exclusive estes, mediante massa. Fornecimento e instalação. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		6,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		6,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		6,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		6,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		6,0000

Total do Serviço : ES20100062/ 30,0000


ES20100100/ Janela basculante de aço laminado a frio com adição de cobre, de 1 seção com 3 basculas, medindo: (0,80x0,60)m, pre-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais fixas com divisões, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixação de vidros, exclusive estes, mediante massa. Fornecimento e instalação. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		14,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	14,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	14,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	14,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	14,0000
Total do Serviço : ES20100100/	70,0000

ES20100106/ Janela basculante de aco laminado a frio com adicao de cobre , de 1 secao com 3 basculas, medindo: (0,80x1,00)m, pre-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais fixas com divisoes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixacao de vidros, exclusive estes, mediante massa. Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		13,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		13,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		13,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		13,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		13,0000

Total do Serviço : ES20100106/ 65,0000

ES20100203/ Janela basculante de aco laminado a frio com adicao de cobre , de 1 secao com 5 basculas, medindo: (1,20x1,20)m, pre-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais fixas com divisoes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixacao de vidros, exclusive estes, mediante massa. Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		3,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		3,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		3,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		3,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		3,0000

Total do Serviço : ES20100203/ 15,0000

ES20100265/ Janela de correr de aco laminado a frio com adicao de cobre, com bandeira projetante, medindo: (1,00x1,50x0,08)m, com 4 folhas, massa externa com divisao, grade elo, pre-pintada, referencia 6341104-5, modelo JCBMDGE, inclusive ferragens, Saazaki ou similar. Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		52,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		52,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		52,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		52,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		52,0000

Total do Serviço : ES20100265/ 260,0000

ES20100427/ Conjunto de janela de aco laminado a frio com adicao de cobre, tipo Maxim-ar, medindo: (1,40x1,20)m, com grade, composto por 2 modulos de (1,40x0,60)m, com 2 folhas cada e juncao aco laminado a frio com adicao de cobre, para janela Maxim-ar

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/04/2013
N° Processo.....: 07/003.859/19
N° Contrato.....: 020/19
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES20100427/ 140cm - modelos JMG2F e JJM - 140x000, respectivamente, Sas azaki ou similar. Fornecimento e instalacao.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	6,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	6,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	6,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	6,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	6,0000

Total do Serviço : ES20100427/ 30,0000

ES45050050A Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeir a aparelhada. Fornecimento e instalacao. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	22,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	22,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	22,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	22,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	22,0000

Total do Serviço : ES45050050A 110,0000

ES45050309A Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e in stalacao. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	123,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	123,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	123,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	123,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	123,0000

Total do Serviço : ES45050309A 615,0000

ES50050053A Mastro metalico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altur a de 6m, equipado com roldana fixado em prisma de concreto d e (30x30x50)cm, inclusive este, exclusive pintura. Fornecim ento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068	- ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA	3,0000
DIVS0071	- ENTORNO DA E.D.I SENADOR CAMARA	3,0000
DIVS0074	- ENTORNO DA E.D.I BARROS FILHO	3,0000
DIVS0077	- ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603	3,0000
DIVS0083	- ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N	3,0000

Total do Serviço : ES50050053A 15,0000

ES99990103/ Cadeado de 50mm. Fornecimento. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0077	- ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603	3,0000