

ATESTAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de construção de Acervo Técnico Profissional e da Pessoa Jurídica, que a Empresa : **CARVALHO CONSTRUÇÕES ACABAMENTOS E FACILITIES LTDA** estabelecida RUA PADRE MANUEL DA NOBREGA Nº 1079 - CASCADURA/RJ, inscrita no CNPJ/RJ sob o nº 19.165.998/0001-02, executou serviços de Engenharia para **GLOG TRANSPORTES EIRELI**, situada a RUA DO ARROZ Nº 90 SALA 567, PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - RJ inscrita no CNPJ/RJ sob o nº 23.671.660/0001-08, através do seu representante legal Regis paiva Ribeiro.

1. VALOR DO CONTRATO: R\$ 594.289,45

2 DATA DE INICIO: 11/08/2022

4. Área: 550 m²

5. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA GALPÃO E EXECUÇÃO DE MURO EM BLOCO, COM FUNDAÇÃO EM ROCHA - LOCALIZADO: Rua do Alho nº 1129, Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ

6. PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS:

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DO GALPÃO			
Item	Serviços	unid.	Quant.
1	Escavação mecânica das cavas das sapatas, com retroescavadeira	M³	207,13
2	Reaterro das cavas das sapatas, inclusive compactação mecânica	M³	159,49
3	Concreto para camada preparatória com 180 kg de cimento por M³ de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% das perdas	M³	11,92
4	Preparo de concreto em uma betoneira de 320l, produção de 2,00 m³/exclusive fornecimento dos materiais	M³	11,92
5	Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive transporte horizontal e vertical, produção aproximada de 3,50 m³/h	M³	11,92
6	Concreto bombeado Fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado da usina, colocação nas formas, espelhamento, adensamento mecânico e acabamento	M³	90,85
7	Concreto importado de usina, dosado racionalmente para resistência característica a compressão de 25Mpa, inclusive transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, adensamento e acabamento	M³	144,35
8	Lançamento de concreto em peças armadas inclusive transporte horizontal e vertical, produção aproximada de 3,50 m³/h	M³	235,21
9	Escoramento de formas de parâmetros verticais, para altura de 1,50 a 5,00m e aproveitamento de 2 vezes de madeira, inclusive retirada.	M²	784,22
10	Formas de chapa de Madeirit compensado de 14mm resinada e de 20mm plastificado servindo 1 vez e a madeira de pinho auxiliar.		

10. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA OBRA:

Engenheiro Civil: Denilton Silva

Crea: 2019109444

11. CONSIDERAÇÕES E FINAIS:

A CARVALHO CONSTRUÇÕES ACABAMENTOS E FACILITIES LTDA demonstrou seriedade, logística e planejamento na prestação e execução de todos os serviços sob sua responsabilidade, inclusive na realização da obra no período estabelecido, não havendo nada que venha contra sua capacitação técnica operacional.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro 2022



JARBAS DANIEL DA ROSA
Jarbas Daniel da Rosa - Sócio Representante