

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

Total do Serviço : IT05100162A

2.500,0000

IT05200100/ Alca para barrilete de distribuicao, do tipo concentrado, so
b reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limp
eza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 2", regist
ros e conexoes. Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	4,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	4,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	4,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	4,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	4,0000

Total do Serviço : IT05200100/

20,0000

IT05550065A Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 2",
inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechament
o de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	90,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	90,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	90,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	90,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	90,0000

Total do Serviço : IT05550065A

450,0000

IT05600050B Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diame
tro de 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertur
a e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	22,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	22,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	22,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	22,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	22,0000

Total do Serviço : IT05600050B

110,0000

IT05600053B Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diame
tro de 3/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertur
a e fechamento manual de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	3,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	3,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	3,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	3,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	3,0000

Total do Serviço : IT05600053B

15,0000

IT05600056B Tubo de ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diame

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

IT05600056B tro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento manual de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	7,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	7,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	7,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	7,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	7,0000

Total do Serviço : IT05600056B

35,0000

IT05600059B Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diâmetro de 1 1/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	26,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	26,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	26,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	26,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	26,0000

Total do Serviço : IT05600059B

130,0000

IT10050050/ Caixa de incendio, de embutir padrao CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 1 lance de 15m de mangueira de fibra de poliester puro revestida internamente com borracha vulcanizada no diametro 1 1/2", empata e com registro. Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	3,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	3,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	3,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	3,0000

Total do Serviço : IT10050050/

12,0000

IT10250053/ Fornecimento de hidrometro de 3/4".

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000

Total do Serviço : IT10250053/

4,0000

IT10250300/ Abrigo para hidrometro de 1/2" ou 3/4" nas dimensoes de (70x25x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampa de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, por ta de ferro no 16 e cadeado de 30mm.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
Total do Serviço : IT10250300/	3,0000

IT10300050/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1/2". Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		5,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		5,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		5,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		5,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		5,0000

Total do Serviço : IT10300050/ 25,0000

IT10300053/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		24,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		24,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		24,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		24,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		24,0000

Total do Serviço : IT10300053/ 120,0000

IT10300056/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		12,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		12,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		12,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		12,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		12,0000

Total do Serviço : IT10300056/ 60,0000

IT10300065/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2". Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		9,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		9,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		9,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		9,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		9,0000

Total do Serviço : IT10300065/ 45,0000

IT10300068/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2 1/2". Fornecimento e instalacao.

Alis Galo Mendes
Matr.: 11/241.308-6

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa...: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10300068/ ecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA	3,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	3,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	3,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	3,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	3,0000
Total do Serviço : IT10300068/	15,0000
IT10300071/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3". Fornecim ento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA	6,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	6,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	6,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	6,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	6,0000
Total do Serviço : IT10300071/	30,0000
IT10300109A Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/4", com a cabamento. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA	2,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	2,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	2,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	2,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	2,0000
Total do Serviço : IT10300109A	10,0000
IT10400050A Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000
DIVS0088 - CANTEIRO DE OBRA - PACIENCIA	2,0000
DIVS0092 - CANTEIRO DE OBRA - SENADOR CAMARA	2,0000
DIVS0098 - CANTEIRO DE OBRA - BARROS FILHO	2,0000
DIVS0100 - CANTEIRO DE OBRA - PALMARES 4603	2,0000
DIVS0104 - CANTEIRO DE OBRA - PALMARES S/N	2,0000
Total do Serviço : IT10400050A	13,0000
IT15050100A Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 4 0mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fech amento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA	150,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/16
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	150,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	150,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	150,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	150,0000
Total do Serviço : IT15050100A	750,0000

IT15050103/ Tubo de PVC rígido para esgoto, com diametro de 50mm. Forne
cimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		120,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		120,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		120,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		120,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		120,0000

Total do Serviço : IT15050103/ **600,0000**

IT15050106A Tubo de PVC rígido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais,
com diametro de 75mm, inclusive conexoes e emendas, exclusiv
e abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		120,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		120,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		120,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		120,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		120,0000

Total do Serviço : IT15050106A **600,0000**

IT15050109A Tubo de PVC rígido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas p
luviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		320,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		320,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		320,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		320,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		320,0000

Total do Serviço : IT15050109A **1.600,0000**

IT15050112B Tubo de PVC rígido de 150mm, soldavel, serie normal, para es
goto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusi
ve abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalaca
o.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068 - ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA		124,0000
DIVS0071 - ENTORNO DA E.D.I SENADOR CAMARA		124,0000
DIVS0074 - ENTORNO DA E.D.I BARROS FILHO		124,0000
DIVS0077 - ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603		190,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0083 - ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N	134,0000
Total do Serviço : IT15050112B	696,0000

IT15050115A Tubo de PVC rígido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 200mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	70,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	70,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	70,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	70,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	70,0000

Total do Serviço : IT15050115A 350,0000

IT15300100/ Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 2 aneis superpos tos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida), de 300mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 475mm de altura total, exclusive tampao d e ferro fundido e escavacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	11,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	11,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	11,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	11,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	11,0000

Total do Serviço : IT15300100/ 55,0000

IT15350100/ Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificacao da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavacao e reat erro, exclusive retirada do material excedente. Forneciment o e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	2,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	2,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	2,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	2,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	2,0000

Total do Serviço : IT15350100/ 10,0000

IT15450200A Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto p re-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excede nte. Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa...: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/008.859/18
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000
Total do Serviço : IT15450200A	5,0000

IT15500200A Filtro anaerobico para 200 contribuintes, em concreto armado
, inclusive escavacao e reaterro.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		1,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		1,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		1,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		1,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		1,0000
Total do Serviço : IT15500200A		5,0000

IT15600059/ Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo selim,
tubo e caixa de inspecao de (0,30x0,37)m. Exclusive escava
cao e reaterro.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0088 - CANTEIRO DE OBRA - PACIENCIA		2,0000
DIVS0092 - CANTEIRO DE OBRA - SENADOR CAMARA		2,0000
DIVS0098 - CANTEIRO DE OBRA - BARROS FILHO		2,0000
DIVS0100 - CANTEIRO DE OBRA - PALMARES 4603		2,0000
DIVS0104 - CANTEIRO DE OBRA - PALMARES S/N		2,0000
Total do Serviço : IT15600059/		10,0000

IT20050150A Chuveiro eletrico (exclusive fornecimento do aparelho e regi
stros), incluindo instalacao eletrica, compreendendo: 30m de
fio 4mm2 , 5m de tubo de PVC rigido de 3/4", ralo simples d
e PVC rigido com grelha, 2m de tubo de PVC rigido de 50mm e
conexoes. Instalacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		5,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		5,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		5,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		5,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		5,0000
Total do Serviço : IT20050150A		25,0000

IT20050209/ Instalacao e assentamento de 1 chuveiro em bateria, exclusiv
e fornecimento do aparelho e registro, ate 4 chuveiros, comp
reendendo: 1,5m de tubo de PVC rigido de 1" e 1m de tubo de
PVC rigido de 3/4", inclusive 1m de grelha de canelleta, em f
erro fundido, com 15cm de largura.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		12,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		12,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		12,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.659/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	12,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	12,0000
Total do Serviço : IT20050209/	60,0000

IT20050250/ Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	22,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	22,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	22,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	22,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	22,0000

Total do Serviço : IT20050250/ 110,0000

IT20050353/ Filtro, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 m de tubo de ferro galvanizado de 3/4", conexoes e torneira. Instalacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	8,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	8,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	8,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	8,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	8,0000

Total do Serviço : IT20050353/ 40,0000

IT20050400/ Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	7,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	7,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	7,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	7,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	7,0000

Total do Serviço : IT20050400/ 35,0000

IT20050600/ Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m de tubo de PVC rigido de 80mm e conexoes. Instalacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	49,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	49,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	49,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	49,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	49,0000

Total do Serviço : IT20050600/ 245,0000

IT20050800A Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreendendo: eflue

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

IT20050800A nte de 40mm em PVC rigido com 2m de extensao e ligacao ao ra
lo sifonado. Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	6,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	6,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	6,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	6,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	6,0000

Total do Serviço : IT20050800A

30,0000

IT20050860A Ralo sifonado de PVC rigido, cilindrico, de altura regulavel
, com diametro de 100mm e saida de 40mm. Fornecimento e ins
talacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	18,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	18,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	18,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	18,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	18,0000

Total do Serviço : IT20050860A

90,0000

IT20050903/ Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abaca
xi, com 4". Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	4,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	4,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	4,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	4,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	4,0000

Total do Serviço : IT20050903/

20,0000

IT20051000A Tanque de servico (exclusive o fornecimento do aparelho), co
mpreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m de tubo de
PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	4,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	4,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	4,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	4,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	4,0000

Total do Serviço : IT20051000A

20,0000

IT20051109A Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o
fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tu
bo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario
ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm
, com conexoes. Instalacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000

Total do Serviço : IT20051109A

5,0000

IT20051153/ Vaso sanitario, em pavimento terreo, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido d e 1 1/2", com conexoes, inclusive efluente ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm e conexoes. Inst alacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		8,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		8,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		8,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		8,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		8,0000

Total do Serviço : IT20051153/

40,0000

IT20051162/ Vaso sanitario, em pavimento elevado, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive fornecimento dos aparelhos e valvulas de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, inclusive ligacao com 2m de tubo de PVC rigido 100mm, ao ramal de queda e no mesmo material ao de ventilacao. Instalacao e assentamento.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		11,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		11,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		11,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		11,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		11,0000

Total do Serviço : IT20051162/

55,0000

IT25040056A Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		316,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		316,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		366,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		316,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		316,0000

Total do Serviço : IT25040056A

1.630,0000

IT25040065A Eletroduto de PVC rigido, diametro de 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		150,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa...: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	150,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	195,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	150,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	150,0000
Total do Serviço : IT25040065A	795,0000

IT25100062/ Eletroduto espiral flexível em polietileno de alta densidade
, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2"), com arame
-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tam
ponamento. Fornecimento.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		300,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		300,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		300,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		300,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		300,0000

Total do Serviço : IT25100062/ 1.500,0000

IT25100068/ Eletroduto espiral flexível de polietileno de alta densidade
, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm (4"), com aram
e-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tam
ponamento. Fornecimento.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0068 - ENTORNO DA E.D.I. PACIENCIA		160,0000
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		300,0000
DIVS0071 - ENTORNO DA E.D.I. SENADOR CAMARA		160,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		300,0000
DIVS0074 - ENTORNO DA E.D.I. BARROS FILHO		160,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		300,0000
DIVS0077 - ENTORNO E.D.I. PALMARES 4603		160,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		300,0000
DIVS0083 - ENTORNO E.D.I. PALMARES S/N		200,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		300,0000

Total do Serviço : IT25100068/ 2.340,0000

IT25180050A Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (200x75)mm. Forne
cimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		52,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		52,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		52,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		52,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		52,0000

Total do Serviço : IT25180050A 260,0000

IT25200103/ Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletrodu
to pesado Apollo ou similar de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caix
as, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com plac
a fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, incl
usive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		11,0000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.853/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA	11,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO	11,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603	11,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N	11,0000
Total do Serviço : IT25200103/	55,0000

IT25200200/ Instalacao de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 33m de fio 2,5mm 2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		4,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		4,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		4,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		4,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		4,0000

Total do Serviço : IT25200200/ 20,0000

IT25200250/ Instalacao de um conjunto de 3 pontos de luz equivalente a 6 varas de eletroduto rigido de PVC de 3/4", 50m de fio 2,5mm 2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		7,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		7,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		7,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		7,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		7,0000

Total do Serviço : IT25200250/ 35,0000

IT25200300/ Instalacao de um conjunto de 4 pontos de luz equivalente a 7 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 50m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069 - E.D.I. - PACIENCIA		9,0000
DIVS0073 - E.D.I. - SENADOR CAMARA		9,0000
DIVS0076 - E.D.I. - BARROS FILHO		9,0000
DIVS0078 - E.D.I. - PALMARES 4603		9,0000
DIVS0085 - E.D.I. - PALMARES S/N		9,0000

Total do Serviço : IT25200300/ 45,0000

IT25200353/ Instalacao de um conjunto de 5 pontos de luz equivalente a 8 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 57m de fio 2,5mm 2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

IT25200353/ r, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	0,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	0,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	0,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	0,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	0,0000

Total do Serviço : IT25200353/

0,0000

IT25200400/ Instalacao de um conjunto de 6 pontos de luz equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 66m de fio 2,5mm 2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	25,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	22,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	25,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	25,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	25,0000

Total do Serviço : IT25200400/

122,0000

IT25220053/ Instalacao de ponto de forza ate 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 20m de fio de 2,5mm2, caixas e conexoes.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000

Total do Serviço : IT25220053/

5,0000

IT25240050A Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	8,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	8,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	8,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	8,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	8,0000
DIVS0088	- CANTEIRO DE OBRA - PACIENCIA	2,0000
DIVS0092	- CANTEIRO DE OBRA - SENADOR CAMARA	2,0000
DIVS0098	- CANTEIRO DE OBRA - BARROS FILHO	2,0000
DIVS0100	- CANTEIRO DE OBRA - PALMARES 4603	2,0000
DIVS0104	- CANTEIRO DE OBRA - PALMARES S/N	2,0000

Total do Serviço : IT25240050A


50,0000

IT25260100/ Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletr

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDIÇÕES (REVISÃO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003.859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467.540,95
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição

Unidade

IT25260100/ oduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	167,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	167,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	167,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	167,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	167,0000

Total do Serviço : IT25260100/ 835,0000

IT25260118/ Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para a rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referência 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	38,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	38,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	38,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	38,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	38,0000

Total do Serviço : IT25260118/ 190,0000

IT25400062/ Cabo de cobre nu, seção de 6mm2.. Fornecimento e instalação (1kg = 18,87 metros).

Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	31,7900
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	31,7900
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	31,7900
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	31,7900
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	31,7900

Total do Serviço : IT25400062/ 158,9500

IT25400077/ Cabo de cobre nu, seção de 50mm2. Fornecimento e instalação (1kg = 2,27 metros).

Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	155,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	155,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	155,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	155,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	155,0000

Total do Serviço : IT25400077/ 775,0000

IT25420059/ Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, n

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2069 - OBRAS DE DIVERSAS EDI'S (REVISAO ID1990)
Comunidade: DIVERSOS 2
Programa...: -
Empresa....: IMPERIAL SERVICOS LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: 11/01/2013
Nº Processo.....: 07/003,859/10
Nº Contrato.....: 020/11
Valor do Contrato: 14.467,540,35
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade

IT25420059/ a bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	800,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	800,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	800,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	800,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	800,0000

Total do Serviço : IT25420059/

4.000,0000

IT25420062/ Fio de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama , compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, n a bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.

m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	400,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	400,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	400,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	400,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	400,0000

Total do Serviço : IT25420062/

2.000,0000

IT25460112/ Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da T elebras, nas dimensoes (40x40x12)cm. Fornecimento e instala cao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	26,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	26,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	26,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	26,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	26,0000

Total do Serviço : IT25460112/

130,0000

IT25480100/ Centro de distribuicao da Dutoplast ou similar, modelo exter no, com previsao para instalacao de 6 disjuntores. Fornecim ento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000
DIVS0073	- E.D.I. - SENADOR CAMARA	1,0000
DIVS0076	- E.D.I. - BARROS FILHO	1,0000
DIVS0078	- E.D.I. - PALMARES 4603	1,0000
DIVS0085	- E.D.I. - PALMARES S/N	1,0000

Total do Serviço : IT25480100/

5,0000

IT25480250/ Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-mag neticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutr o e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com di spositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
DIVS0069	- E.D.I. - PACIENCIA	1,0000